

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРСР 2014 – 2020 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1  
към ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 87/23.07.2020г.

Днес 16.09.2021 г. в гр. Априлци, между:

1. **ОБЩИНА АПРИЛЦИ**, със седалище и адрес на управление: гр.Априлци, ул.“Васил Левски“ № 109, ЕИК: 000291627 и № по ДДС: BG 000291627, представлявана от Кмета на Община Априлци Тихомир Кукенски и Галина Коева , главен счетоводител в Община Априлци, наричана за краткост ”ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и

2.“ХАЯ –С ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Д-р Параскев Казаски“ № 5, ЕИК: 201198811, представлявано от Управителя Мартин Живков Станев, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна  
(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“) на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП се подписва следното Допълнително споразумение към от Договор за обществена поръчка № 87/23.07.2020г., като страните се споразумяха за следното изменение:

**Страните като взеха предвид, че:**


(1) В хода на изпълнението на строително-монтажните работи, включени в предмета на договора, страните установиха необходимост от промяна в строително-монтажните работи респ. инвестиционния проект поради настъпили несъществени изменения в проекта след издаване на разрешение за строеж.

(2) На следващо място страните приемат, че е налице необходимост от промяна в количествата на строително-монтажните работи, включени в предмета на обществената поръчка, възникнала в процеса на строителство след одобрение на инвестиционния проект и издаване на разрешението за строеж за обекта, които съставляват несъществено изменение на договора за обществена поръчка по смисъла на чл. 116, ал. 5 във вр. с ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Мотивите за това са следните:

В хода на изпълнението на строително-монтажните работи, беше констатирано следното :

- Съгласно одобреният проект, спортната площадка е ситуирана в УПИ № III кв.95 ПИ с идентификатор 52218.546.546 по ККР на гр. Априлци, който се намира в непосредствена близост до река ”Острешка”, като нивото на реката и котата на стомано-бетонната настилка са много близки. Стомано-бетонната настилка е изпълнена съгласно проекта върху подравнена основа върху полиетиленов / найлон /слой. Предвид близостта на реката и относително еднаквото ниво на двете е възможно при високи води след обилни дъждове или снеготопене покачване на капилярната вода/влага или дори заливане на спортната площадка с вода.
- Съгласно одобреният проект не е предвидена хидроизолация под стоманобетонната настилка и около подпорните стени. Предвидената спортна настилка се състои от 4 мм гумен слой (каучукова подложка), положен чрез залепване. Върху него трябва да се положи акрилно покритие с дебелина 2 мм. Общата дебелина е 6 мм и представлява система, която не позволява преминаването през нея на капилярна влага.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРСР 2014 – 2020 г.**

- Така проектираната, спортна система представлява покритие , което „запечатва/затваря“ стомано-бетоновата основа , не и позволява да диша или да отвежда преминаването на капилярната влага или вода , която може да се появи поради наличието на река в непосредствена близост. Това от своя страна ще доведе до натрупване на влага под и във стоманобетонната настилка, която след изпарение ще срещне преградата от спортната настилка . В резултат, на което настилната ще започне да се надува/балонира/ и в последствие ще се отлепи. Като цяло тя ще загуби своята здравина, функционалност и предназначение съгласно проекта и ще бъде опасна и негодна за използване.

(3) Горепосоченото налага следните несъществени изменения в проекта и строително-монтажните работи - ще отпадне СМР - Акрилна спортна система за настилка върху каучукова положка 4+2 мм – 1271 м2 и замяната му с нов вид СМР - Спортна система с изкуствена трева от полиетиленови влакна с височина 20 мм с пълнеж от кварцов пясък - 1271 м2. Това ще доведе до изменения в количествено-стойностната сметка в рамките на одобрения от финансиращия орган бюджет както е посочено в приложената Заменителна таблица.

(4) Горепосочените изменения са обективирани в заповедната книга на строежа и в констативен протокол , и не водят до увеличение на стойността на договора за обществена поръчка и увеличаване на срока за изпълнение на договора за обществена поръчка. Измененията в количествата на видовете СМР са отразени в изготвената от проектанта и одобрена от Възложителя заменителна таблица, представена като приложение към настоящия анекс.

(5) Посочените в горните пунктове промени не попадат в обхвата на съществените изменения, регламентирани в чл. 116, ал. 5 от ЗОП, тъй като не водят нито до промяна в кръга на заинтересованите участници по процедурата, нито до промяна в допуснатите участници или до промяна в първоначално приетата оферта; не създава ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата и не засяга предмета и обема на договора за обществена поръчка. С оглед на това, промените в количествата на видовете СМР по КСС следва да се окачествят като несъществено изменение по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Страните, като съобразиха изложените по-горе обективни обстоятелства и на основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП, подписаха настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Предмет на споразумението са посочените в заменителната таблица дейности , неразделна част от настоящото споразумение.
2. С чл.1 се отменя дейността - Акрилна спортна система за настилка върху каучукова положка 4+2 мм – 1271 м2 и се заменя с Спортна система с изкуствена трева от полиетиленови влакна с височина 20 мм с пълнеж от кварцов пясък – 1271 м2 , съгласно приложена заменителна таблица , неразделна част от настоящото споразумение .
3. Всички останали клаузи от Договор № 87/23.07.2020г. остават непроменени .
4. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата му на подписване.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРСР 2014 – 2020 г.**

5. Настоящото допълнително споразумение се подписва в 3 (три) еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложения:

1. Заменителна таблица

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** .....



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** .....  
Управител  
/ Мартин Станев /



Главен счетоводител .....  
/Галина Коева/

